

**DIRECTION GENERALE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES  
AVANCEMENT DES TRAVAUX DES VOIRIES DE LIBREVILLE ET D'OWENDO**

Période du **28 au 04/12/2012**

**PREMIER ARRONDISSEMENT PARTIE NORD**

Bureaux de contrôle	Entre prises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
S2+BTP	SOBEA	Château Agondjé-Village Agondjé	1 350	BB	Installation chantier..... <b>43,6%</b> Travaux préparatoires..... <b>41,79%</b> Terrassement..... ..... <b>19,08%</b>			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012
	DERRICK	Fin Goudron Okala-Tronçon C-H-D + A-D	1 285	43				- Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012 - Attente rapport Géotechnique - A compléter, le Projet d'exécution de la section H-D
	COPRIM	Route Pavés 2eme cité- Sortie voie d'accès cité Amissa	385	Pavés	Installation chantier 83,42% Travaux préparatoires.....73,22% Chaussée.....21,94% Assainissement.....12,04% Trottoir en béton de ciment de 10.43,88% F+P de cunette CC2..... <b>26,03%</b> F+P de bordures T2..... <b>38,15%</b>			- Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012
	SOCOFI	Hôtel ONDOMO-Cité des Ailes	510	BB				-Travaux de mauvais état par endroit -Attente point de la mission de contrôle par rapport à ces travaux

Période du 28 au 04 /12/2012

PREMIER ARRONDISSEMENT PARTIE SUD

CETEX	ENTRACO	Carrefour Charbonnages-Ecole Publique Charbonnage	1 173	BB	Installation chantier.....58,86%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/10/2012
					Travaux préparatoire.....73,67%			
					Terrassement.....23,34%			
					Chaussée.....5, 54%			
			Assainissement..... 13,31%					
		Eclairage public.....100%						
		A1SV5-Batterie IV-Ecole OPT-Gros Bouquet			Installation chantier.....34, 72%			
					Travaux préparatoires..37,28%			
					Eclairage public.....100%			
		Bretelle Saint-André	250	BB	Installation du chantier....77,74%			Projet d'exécution transmis et validé le 30/10/2012
					Travaux préparatoires.....95,93%			
					Terrassement.....22,49%			
					chaussée.....09,65%			
					Assainissement.....39,06%			
					Eclairage public.....100%			
		Rond Point ONDOGO-Pont ASSELE-Charbonnage	1 065	BB				
	SOCO-BTP	Voirie du Bas de Gué Gué (entrée principale)	784	BB	Installation chantier..... <b>77,60%</b>			Projet validé depuis le 15/10/2012
					Travaux préparatoire.....42,52 %			
					Terrassement..... <b>44, 44 %</b>			
					<b>Chaussée.....12,93%</b>			

Période du **28 au 04 /12/2012**

**DEUXIEME ARRONDISSEMENT**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
SGEC BTP	SOBEA	Carrefour Rio-Ecole Avéa	288	BB	Installation chantier.....13,12% Travaux préparatoires.....84,87% ----- Pose bordure CS2..... <b>90,25%</b> Décapage de la terre végétale.....55% ----- Etude Géotechnique.....75% Etude Topo.....75% ----- Démolition de caniveaux.....60% Curage de caniveaux.....100%			Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012
		Bretelle Echangeur de la cité de la Caisse	200	BB	Installation chantier.....60% Avancement Travaux .....23% -----			

SGEC BTP	GROA	Echangeur Gare routière- Atong Abé- Sortie Campagne,	818	Pavés	Installation chantier..... <b>23 %</b>			Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012			
					Débrouillage avec essouchement..... <b>4,28%</b>						
					Décapage de la terre végétale..... <b>21,99%</b>						
					Démolition des ouvrages en béton et Evacuation des débris..... <b>0,015%</b>						
					Démolition ou scarification de la chaussée existante..... <b>11, 19%</b>						
					Création d'un regard..... <b>7,54%</b>						
					Déblaie en terrain de toute nature..... <b>15,67%</b>						
SGEC BTP		Voie Immeuble du Pétrole- Nouvelle BEAC	340	BB	Installation chantier: ..... <b>75%</b>			Projet d'exécution validé depuis Septembre 2012			
					Travaux préparatoires.....79, 50%						
					Terrassement.....64%						
					Chaussée.....50%						
					Assainissement.....83,50%						
SOCOBA EDTPL	Dalots-Musé Forêt	423	BB	travaux de SEEG ( Entreprise attend la fin des travaux pour lancer le chantier)			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012				
				Aménagement des ruelles de la cité de la Caisse	5190 ml			BB	Installation chantier.....103%		Projet d'exécution transmis à l'AD le 07/11/2012 sans l'approbation du BE, l'ADM renvois le PE au BE et attend son retour.
									Travaux préparatoires..... <b>35%</b>		
				Terrassement..... <b>14%</b>							
				Assainissement..... <b>38%</b>							
				Chaussée:..... <b>8%</b>							

Période du **28 au 04 /12/2012**

**TROISIEME ARRONDISSEMENT**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
ADM	SOBEA	Feu tricolore Akébé-Rond point Awendjé y compris Bretelle de l'Echangeur	1 771	BB	Installation chantier.....50% Travaux préparatoires.....1425 m2 Terrassement .....10% Chaussée.....2%			Projet d'exécution transmis à l'ADM et est en cours de validation
CETEX	COLAS	Carrefour Léon MBA - Feux Rouge Lapeyrie			Installation chantier.....100% ----- Travaux préparatoires.....61,86 % ----- Chaussée.....24,73% ----- Fourniture et pose de bordures T2.....43,60% ----- Béton armé pour petit ouvrages.....1,22% ----- Fourniture et pose de bordures CS2.....56,05% ----- Création de regards.....31,25% ----- Terrassement.....12,26% -----			
		Station Total Ancien Combattant-Echangeur Gare Routière	1 146	BB	Installation chantier.....100% ----- Travaux préparatoires.....102,95% ----- Terrassement.....128, 92% ----- Chaussée.....61,43% ----- Assainissement.....38,58%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/10/2012

Période du **28 au 04 /12/2012**

QUATRIEME ARRONDISSEMENT

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
SNGE	EMGCE	Maison du livre Pavé	153	Pavé	Installation chantier..... <b>60%</b> ----- Travaux préparatoire..... <b>25%</b> ----- Curage de caniveaux..... <b>100%</b>			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012
	SOBEA	Station Total Oloumi- Tractafric	512	BB	Installation chantier ..... <b>60 %</b> ----- Chaussée..... <b>7,12%</b> ----- Assainissement..... <b>21,99%</b> ----- F+P de bordures T2 (110ml)... <b>50%</b> ----- Curage de caniveaux <b>100%</b>			Projet d'exécution transmis et validé le 16/10/2012

Période du **28 au 04 /12/2012**

**CINQUIEME ARRONDISSEMENT**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations
GENITECH	SOBEA	Cédoc-Fopi	700	BB	installation chantier..... <b>56,7%</b>			Projet d'exécution transmis et validé le 04/10/2012
					Travaux préparatoire..... <b>72,8%</b>			
					Terrassement..... <b>47,15%</b>			
					Chaussée..... <b>7,16%</b>			
					Assainissement ..... <b>15,88%</b>			

Période du **28 au 04 /12/2012**

SIXIEME ARRONDISSEMENT

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant montant Réglé	Observations
S2+BTP	EMGCE	Cité Rose 5-Route ONDOGO	250	BB	Installation chantier..... <b>90 %</b> ----- Décapage terre végétale...100 % ----- Travaux préparatoire ..... <b>56,54%</b> ----- Terrassement ..... <b>21,02%</b> ----- fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique..... <b>35,54%</b> ----- Mise en œuvre de GNT..... <b>31,10%</b> ----- Fourniture et pose de caniveaux 40x40..... <b>17,28%</b> ----- Fourniture et pose des bordures CS2..... <b>15%</b> ----- Fourniture et pose de bordures T2..... <b>29,57%</b> ----- Mise en œuvre de béton Q350..... <b>6,88%</b> ----- Démolition des bordures... <b>337 ml</b> ----- Démolition d'ouvrage en béton... <b>9,73 m3</b>			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attend que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012. Le <b>taux d'avancement physique global du chantier est estimé à 26,93%</b> et le <b>taux financier global reste égal à 15,24%</b>  NB: l'entreprise n'a toujours pas transmis le DQE à la Mission de contrôle,
ADM	ENTRACO	PK12-camp militaire; bangos-entrée hôpital de Melen; sortie Hôpital Melen - Rail	5500	BB	Installation chantier ..... <b>60%</b> ----- Curage caniveaux..... <b>20 %</b> ----- Débroussaillage manuel Nettoyage à la niveleuse			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. Le <b>taux global d'avancement physique du chantier est de 17,40%</b> et le <b>taux financier global reste égal 8,10%</b>
S2+BTP		Route Bambochine-Lycée Montalier	1530	BB	Installation chantier .....54% ----- Travaux préparatoire ..... 16,10% ----- Mise en forme et compactage de la plate forme sup..... <b>81,44%</b> ----- Curage et réglage des talus de déblais..... <b>62,367%</b> ----- Fourniture et pose des caniveaux 40x40... <b>16,68%</b>			
		SOCO-BTP	Ecole Dragage-Lycée Koweït	2194	BB	<b>Début du nettoyage du chantier depuis le Lundi 19/11/2012</b> ----- Installation chantier.....83,33% ----- Travaux préparatoire..... <b>39,52%</b>		



					Curage et nettoyage caniveaux.....100%			niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012. L'avancement global du chantier est de 21,05% et le taux financier global est égal à 5,39%
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Période du **28 au 04 /12/2012**

**SUITE DU SIXIEME ARRONDISSEMENT**

S2+BTP	<b>SOCOBA</b>	Carrefour Arborétum- Carrefour SGA	960	<b>BB</b>	Installation chantier.....62,50%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. L'avancement global du chantier est de 38,39% et le taux financier global est de 34,77%
					Travaux préparatoire.....45,42%			
					Terrassement.....47,73%			
					Chaussée.....25,91%			
					Assainissement.....48,76%			
	<b>SOGACER</b>	Voie d'accès au stade ASSELE	980	<b>BB</b>	Installation chantier .....100%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. L'entreprise a placé 216,20ml de drains au niveau de l'amorce 1 coté gauche, qui n'a pas été prévue dans le DQE mais se relève indispensable pour la durabilité de l'ouvrage. L'avancement global du chantier est de 33,50% et le taux financier global est de 15,45%
					Travaux préparatoire.....42,06%			
					Chaussée.....14,26%			
					Mise en forme et compactage de la plate forme supérieure.....25,75%			
					Fourniture et pose des bordures T2.....10,36%			

**Taux d'avancement physique global au niveau du 6eme arrondissement est en moyenne à 27,88% et le taux financier à 15,91%**

Période du 28 au 04 /12/2012

## Owendo

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
BNETD	COPRIM	Accès au domicile du Général MISTOUL	650	Pavés	Dépôt d'un contenaire pour bureaux ----- Déplacement des réseaux d'eau, travaux en cours -----			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012 Travaux en arrêt depuis le 06/12/2012
		Boucle Cité de l'OCTRA - entrée école AKOUROUNAM II	600	Pavés	R AS			
	SOCOFI	Echangeur SETRAG - Cité OCTRA - Cité SNI	1 780	BB	Pose du dalot 1,00x1,00 en cours d'exécution -----			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012
	MIKA SERVICES	Voirie de la Cité Razel (Phase 3)	482	BB	Installation chantier .....16,94% ----- Travaux préparatoires.....1,17%			
		Voirie de la Cité Razel (Phase 2)	847	BB	Installation chantier .....97,81% ----- Travaux préparatoires.....1,74%			
		Route Rougier -Rails	2 420	BB	Installation chantier .....50% ----- Travaux préparatoires.....5,59%			
		Accès Lycée Technique	500	BB	Installation chantier .....7% ----- construction de la barrière LTNOB 70% ----- Pose caniveaux 50x50 travaux en cours ----- Pose caniveaux 60x60 travaux en cours ----- Mur de soutènement travaux en cours			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012